

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	درصد مالکیت	واحد	زیربنای مفید	وضعیت در پایان ماه گذشته				پروژه های فروش رفته در طی ماه		وضعیت در پایان ماه			
						درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	مترائ	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد	مشهد سایت کوهسنگی	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۴,۶۵۶	۵۷	۳۲,۸۶۲	۵۰,۱۳۵	۸۲,۹۹۷	۰	۰	۵۷	۳۴,۰۳۰	۵۰,۱۳۵	۸۴,۱۶۵
A1 بلوک مشارکتی	مشهد سایت کوهسنگی	اقامتی	۴۱	مترمربع	۱۰,۵۱۳	۷۱	۲۷,۰۵۹	۵,۶۵۰	۳۲,۷۰۹	۰	۰	۷۱	۲۷,۰۵۹	۵,۶۵۰	۳۲,۷۰۹
بلوکهاي آپارتماني B1-B5	مشهد	اقامتی مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۸۳۷	۱۰۰	۳,۲۶۶	۰	۳,۲۶۶	۰	۰	۱۰۰	۳,۲۶۶	۰	۳,۲۶۶
پروژه مسکوني آرامش	مشهد	مسکونی	۱۰۰	مترمربع	۱,۲۳۰	۵	۲۸,۱۰۵	۰	۲۸,۱۰۵	۰	۰	۵	۲۸,۱۰۵	۰	۲۸,۱۰۵
ویلاهاي گلوگاه	شهرستان گلوگاه	اقامتی	۱۰۰	مترمربع	۵,۳۴۰	۰	۳۰,۵۷۹	۴,۰۸۴	۳۴,۶۶۳	۰	۰	۹۹	۳۱,۳۳۱	۴,۰۸۴	۳۵,۴۱۵
رستوران و فست گلوگاه	شهرستان گلوگاه	تجاری	۱۰۰	مترمربع	۱,۷۸۰	۸۷	۱۳,۷۹۵	۱,۲۰۰	۱۴,۹۹۵	۰	۰	۸۷	۱۳,۷۹۵	۱,۲۰۰	۱۴,۹۹۵
جمع			۰		۰	۳۲۰	۱۳۵,۶۶۶	۶۱,۰۶۹	۱۹۶,۷۳۵	۰	۰	۴۱۹	۱۳۷,۵۸۶	۶۱,۰۶۹	۱۹۸,۶۵۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دور ۱۳۹۸/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۳

پروژه آرامش توسط سرمایه گذار پروژه مزبور تا مرحله تکمیل اجرا میگردد و از این بابت شرکت هزینه ساخت ندارد و بدین خاطر برآوردی جهت تکمیل پروژه در نظر نگرفته نشده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان