

سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

باسم تعالی

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۱

گزارش هیئت مدیره شرکت سیمان باقران سهامی عام به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل خلاصه فعالیتهای انجام شده، ارائه برنامه آینده

حمد و سپاس و ثنا خداوند رحمان را که یکبار دیگر توفیق حضور در محضر شما سهامداران گرامی و ارجمند را نصیبمان نمود تا بتوانیم با توجه به بار سنگین مسئولیت محوله از سوی شما عزیزان در راه رسیدن به اهداف عالیه شرکت نسبت به ارائه گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ اقدام نمائیم. لذا ضمن عرض خیر مقدم به محضر یکایک شما سروران گرامی توجه سهامداران محترم را به گزارش هیئت مدیره شامل خلاصه فعالیتهای انجام شده در بخشهای مختلف و ارائه برنامه های آتی شرکت جلب می نمائیم.


فعالتهای مالی

الف) منابع مالی تأمین شده: همانگونه که مستحضرید و در گزارش های قبلی به استحضار رسیده است برآورد اولیه طرح در گزارش توجیهی فنی و اقتصادی مبلغ ۱۲۲/۷ میلیارد تومان برآورد گردیده بود که با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ تورم فعلی در آخرین بازنگری این میزان به رقم ۲۴/۸ میلیون یورو و ۱۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است که در بخش ریالی آن ۶۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، ۳۱۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله اول، ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله دوم، ۱۸۵ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله سوم تاکنون تأمین و در اختیار شرکت قرار گرفته است. همچنین ۳۴۲ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات ریالی مرحله چهارم مصوب و تخصیص داده شده و در شرف پرداخت می باشد. بخش ارزی آن به میزان ۲۴/۸ میلیون یورو از محل اخذ تسهیلات ارزی از منابع صندوق ذخیره می باشد.

در این رابطه لازم به ذکر است با توجه به اتمام دوره مشارکت تسهیلات دریافتی از بانک از بهمن ماه سال ۹۲ پیگیریهای لازم برای جلب موافقت بانکهای ملی و کشاورزی با تمدید دوره مشارکت تسهیلات دریافتی از بانک از بهمن ماه سال ۹۲ فراوان پس از موافقت بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، دوره مشارکت تسهیلات ارزی بانک کشاورزی تا تاریخ ۹۵/۹/۱۸ تمدید گردید و همچنین پس از رایزنی فراوان با مسئولین بانک ملی دوره مشارکت تسهیلات ریالی بانک ملی نیز به مدت ۶ ماه، تا تاریخ ۹۴/۵/۱۹ تمدید گردید.

در طول سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۱۹ میلیارد ریال از باقیمانده تسهیلات ریالی مرحله سوم و مبلغ ۱۵۱ میلیارد ریال از باقیمانده افزایش سرمایه جذب گردید.

از محل منابع تأمین شده فوق اقدام به عقد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران جدید و پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران در بخش ساخت و نصب گردید که شرح مختصر فعالیت های انجام شده در ادامه بخش های مربوطه آمده است.



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب


تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۲

با عنایت به برآوردهای دقیق انجام شده از کارهای باقی مانده طرح و مبالغ کسری منابع جهت تکمیل و راه اندازی پروژه و با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان جنوبی در آبانماه سال ۹۳ و بازدید معاونت محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل پروژه و ابراز رضایت ایشان از فعالیت های در جریان و پیشرفت فیزیکی پروژه، درخواست تأمین کسری منابع مالی به ایشان ارائه که پس از آن طی جلسات متعدد با مسئولین بانک های کشاورزی و ملی همکاری مدیران بانکها مصوب گردید مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال تسهیلات ثابت را بانک ملی و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش را بانک کشاورزی پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که متأسفانه بعلت عدم وجود وثایق خارج از طرح، روند اداری اخذ تسهیلات ریالی از بانک ملی طولانی شده بطوریکه برای دریافت تسهیلات فوق الاشاره و تأمین وثایق به ناچار اقدام به ارزیابی مجدد طرح شده است و کارشناسان مربوطه نیز با پیگیریهای لازم در اسرع وقت نسبت به بازدید و ارائه گزارش ارزیابی خود با بانک اقدام نموده اند ولی متأسفانه بدلیل مشکلات اداری تاکنون پرداخت تسهیلات در روند معمول میسر نگردیده است که این خود از دلایل مهم تأخیر در اجرای طرح در این زمان خواهد بود. لازم به یادآوری است که در جریان خرید برخی از تجهیزات مورد نیاز پروژه، بعنوان تضمین پرداخت مبالغ خرید تجهیزات در سررسید، سهام برخی از سهامداران عزیز بعنوان ضمانت نزد فروشندگان به رهن گذاشته شده است که این کمک و مساعدت این سهامداران نیز شایان تقدیر می باشد.

در نهایت با عنایت به موارد فوق الذکر به استحضار سهامداران گرامی می رساند امید می رود با عنایت ویژه مسئولین محترم بانک و پرداخت به موقع تسهیلات و با رفع مشکلات مالی پروژه به حول قوه الهی امسال شاهد راه اندازی و بهره برداری کارخانه سیمان باقران باشیم.



سامی عام
شارو ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۳

فعالیت‌های بخش ساختمان

اجرای عملیات ساختمانی خط تولید در قالب ۲ قرارداد بعنوان بخش اول از ساختمان سنگ شکن تا انتهای خنک کن کلینکر به انضمام کلیه ساختمانهای جنبی و ساختمان کنترل مرکزی و بخش دوم خط از سیلوی بای پس کلینکر تا انتهای بارگیرخانه به مبلغ کل ۲۶ میلیارد تومان (بدون اعمال تعدیل های مربوطه) با شرکت های ساختمانی سمراه و بلندپایه در مهرماه ۸۵ منعقد گردید سپس برای اجرای بخشهای باقیمانده با شرکت نکانو کیش قرارداد منعقد گردید، که در بخش اول از پیشرفت فیزیکی قابل توجه برخوردار بوده است. اجرای بخش عمده تونل های تاسیسات و پست های برق خاتمه یافته و ساختمانهای سنگ شکن، فونداسیون انبارخاک، آسیاب مواد، برج خنک کننده، پیش گرمکن، پایه های کوره، خنک کن کلینکر، کمپرسورخانه مخازن سوخت و پمپ خانه، به منظور نصب تجهیزات و ماشین آلات مکانیکی تحویل پیمانکار نصب گردیده است.

در بخش دوم، سازه های بتنی سیلوی کلینکر، سیلو های سیمان و بارگیرخانه تکمیل و اسکلت فلزی سیلوهای سیمان و نصب چمبرها خاتمه یافته و سازه های فلزی بارگیرخانه فله و پاکتی و سیلوی برگشتی در حال تکمیل شدن است.

فعالیت‌های قابل انجام در بخش ساختمانی تا پایان سال ۹۴

۱. تکمیل سازه فلزی دپارتمان آسیاب سیمان

۲. تکمیل تاسیسات کنترل مرکزی

۳. اجرای کف سازی دپارتمانها

۴. اجرای محوطه سازی

۵. تکمیل برخی ساختمانهای جانبی

۶. اجرای ورق پوشش گالریها

فعالیت های بخش مکانیک

الف) تامین ماشین آلات و تجهیزات ساخت خارج:

با توجه به تصویب پرداخت ۲۴/۸ میلیون یورو نیاز ارزی پروژه از طریق صندوق ذخیره ارزی و بر اساس پروفرمای اخذ شده از سازندگان خارجی که به تایید وزارت محترم صنایع و معادن رسید، ۲۴۰۰ تن ماشین آلات مکانیکی مورد نیاز خط تولید در سال ۸۵ و ۸۶ گشایش اعتبار گردید و اکثراً تا پایان سال ۸۷ به محل کارخانه حمل شد.


تکنولوژی خریداری شده از شرکتهای خارجی به شرح ذیل می باشد:

- سنگ شکن به ظرفیت ۹۰۰ تن در ساعت از شرکت HAZEMAG آلمان.
- آسیاب مواد به ظرفیت ۳۲۰ تن در ساعت از شرکت LOESCHE آلمان.
- آسیاب های سیمان به ظرفیت هر واحد ۱۲۰ تن در ساعت از شرکت LOESCHE آلمان.
- سیستم انتقال مواد از شرکت BEUMER آلمان.
- تجهیزات سیلوهای مواد از شرکت IBAU آلمان.
- سیستم پخت شامل پری هیت، کوره و گریت کولر از شرکت IKN آلمان.
- استاکر وریکلایمر سالن مواد از شرکت ELECON هند که تجربه سالها تولید تحت لیسانس آلمان را دارد.
- تجهیزات بارگیرخانه و سیلوهای سیمان از شرکت CAMC چین.

در بخش مکانیک وضعیت فیزیکی پروژه در فاز ۱ و ۲ بشرح ذیل می باشد:

الف) فاز ۱: شامل قسمتی از خط تولید، از سنگ شکن تا بارگیرخانه به همراه آسیاب فرعی سیمان می باشد بطوریکه آسیاب سیمان خط II و بخشی از سیستم انتقال کلینکر و تغذیه آسیاب سیمان و سیستم انتقال سیمان مرتبط با آسیاب سیمان خط II و همچنین سیستم تغذیه سیلوهای سیمان III و IV و خود سیلوهای سیمان III و IV از فاز ۱ حذف شده است.

بخش ساخت داخل تجهیزات خط تولید این فاز به وزن حدود ۴۹۹۰ تن بوده که حدود ۴۴۶۳ تن توسط پیمانکاران در تهران، اصفهان و سایت سیمان باقران انجام شده و الباقی به وزن حدود ۵۲۷ تن مطابق آمار وزنی ذیل بر اساس برنامه زمان بندی مشخص در حال ساخت می باشد، همچنین با توجه به آماده شدن ساختمانهای مختلف در این فاز و تحویل ماشین آلات ساخت خارج و داخل، کار نصب ماشین آلات در دست انجام بوده که وضعیت فیزیکی نصب تجهیزات در این فاز نیز مطابق مشروح ذیل می باشد:



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۵

✓ سنگ شکن

حدود ۳۳۰ تن ساخت داخل وارد سایت شده و از مجموع حدود ۴۴۲ تن تجهیز ۳۹۸ تن نصب شده است.

✓ انتقال مواد

از حدود ۲۰۸ تن ساخت داخل ۱۸۰ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۲۶۳ تن تجهیز ۱۱۴ تن نصب شده است.

✓ سالن خاک

از حدود ۲۴ تن ساخت داخل ۱۸ تن وارد سایت شده و حدود ۲۵۰ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه آسیاب مواد

از حدود ۱۱۱ تن ساخت داخل ۱۰۳ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۲۷ تن تجهیز ۸۷ تن نصب شده است.

✓ آسیاب مواد خام

از حدود ۷۴۰ تن ساخت داخل ۷۳۱ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۱۶۵ تن تجهیز ۹۶۵ تن نصب شده است.

✓ سیلوی مواد و تغذیه کوره

از حدود ۱۱۹ تن ساخت داخل ۱۱۱ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۹۵ تن تجهیز ۱۵۵ تن نصب شده است.

✓ دپارتمان الکتروفیلتر کوره و آسیاب مواد

از حدود ۶۴۰ تن ساخت داخل ۵۹۶ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۶۷۰ تن تجهیز ۵۰۰ تن نصب شده است.

✓ پری هیتر

از حدود ۹۶۴ تن ساخت داخل ۹۵۴ تن وارد سایت شده و از حدود ۱۰۹۱ تن تجهیز ۱۰۴۱ تن نصب شده است.

✓ کوره

از حدود ۳۱۸ تن ساخت داخل ۳۱۶ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۷۰۶ تن تجهیز ۶۴۱ تن نصب شده است.

✓ گریت کولر


از حدود ۱۶۶ تن ساخت داخل کل آن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۰۱ تن تجهیز ۲۹۶ تن نصب شده است.

✓ دپارتمان الکتروفیلتر گریت کولر

از حدود ۴۵۰ تن ساخت داخل ۴۴۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۴۵۹ تن تجهیز ۴۰۹ تن نصب شده است.

✓ انتقال کلینکر در فاز یک

از حدود ۱۱۸ تن ساخت داخل ۸۲ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۲۳ تن تجهیز ۳۱۱ تن نصب نشده است.



سام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۶

✓ تغذیه سیلوی سیمان در فاز یک

از حدود ۱۱۷ تن ساخت داخل ۱۰۸ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۲۷ تن تجهیز نصب نشده است.

✓ آسیاب سیمان I

از حدود ۳۳۷ تن ساخت داخل ۲۲۶ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۶۸۸ تن تجهیز ۴۳۹ تن نصب شده است.

✓ دپارتمان انتقال سیمان

حدود ۲۴۳ تن ساخت داخل باقی مانده و حدود ۲۶۰ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه سیلوی سیمان I و II در فاز ۱

از حدود ۳۸ تن ساخت داخل ۳۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۴۳ تن تجهیز ۱۵ تن نصب شده است.

✓ سیلوهای سیمان I و II

از حدود ۵ تن ساخت داخل کل آن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۵ تن تجهیز کل آن نصب شده است.

✓ بارگیری فله

۱۰ تن ساخت داخل بطور کامل وارد سایت شده و از مجموع حدود ۹۲ تن تجهیز ۸۵ تن نصب شده است.

✓ بارگیری پاکتی

از ۴۸ تن ساخت داخل بطور کامل وارد سایت شده و از مجموع حدود ۱۹۵ تن تجهیز ۱۷۵ تن نصب شده است.

ب) فاز ۲: شامل قسمتی از خط تولید از آسیاب سیمان خط II و بخشی از سیستم انتقال کلینکر و تغذیه آسیاب سیمان و

سیستم انتقال سیمان مرتبط با آسیاب سیمان خط II و همچنین سیستم تغذیه سیلوهای سیمان III و IV و خود سیلوهای

سیمان III و IV می باشد.

بخش ساخت داخل تجهیزات خط تولید این فاز به وزن حدود ۷۵۰ تن بوده که حدود ۳۳۰ تن توسط پیمانکاران در

تهران، اصفهان و سایت سیمان باقران انجام شده و الباقی به وزن حدود ۴۲۰ تن مطابق آمار وزنی ذیل کار ساخت و


نصب آن پس از فاز یک انجام خواهد شد:

✓ انتقال کلینکر در فاز دو

حدود ۹ تن ساخت داخل و حدود ۱۱ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه آسیاب سیمان II

از حدود ۱۱۷ تن ساخت داخل ۱۰۵ تن وارد سایت شده و در مجموع حدود ۱۲۲ تن تجهیز نصب نشده است.



سامی عام
شارو ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۷

✓ آسیاب سیمان II

از حدود ۳۳۷ تن ساخت داخل ۲۱۳ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۶۸۸ تن تجهیز ۴۴۲ تن نصب شده است.

✓ دپارتمان انتقال سیمان

حدود ۲۴۵ تن ساخت داخل باقی مانده و حدود ۲۶۳ تن نصب تجهیزات باقی مانده است.

✓ تغذیه سیلوی سیمان III و IV در فاز دو

از حدود ۳۸ تن ساخت داخل ۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۴۱ تن تجهیز نصب نشده است.

✓ سیلوهای سیمان III و IV

از حدود ۵ تن ساخت داخل ۳.۵ تن وارد سایت شده و از مجموع حدود ۳۳ تن تجهیز ۸ تن نصب شده است.

- توجه: لازم به توضیح است که تمامی اوزان ساخت داخل انجام شده بر مبنای اوزان تجهیزاتی که به سایت وارد شده اند می باشد لذا بدیهی است اوزان بخشی از تجهیزات که در مرحله تکمیل ساخت می باشند و تاکنون به سایت ارسال نشده اند در تناژ ساخت داخل انجام شده در مشروح فوق منظور نشده است.

ب) فعالیتهای قابل انجام در بخش مکانیک تا پایان سال ۹۴

در صورت پرداخت کامل منابع مالی پیش بینی شده از سوی بانک ملی به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال انتظار می رود در این بخش موارد زیر به ترتیب انجام شود .

۱. تکمیل عملیات تامین و نصب فاز یک
۲. انجام نسوز کاری و عایق کاری
۳. انجام عملیات پیش راه اندازی
۴. راه اندازی فاز یک

فعالیهای بخش برق - سیستم کنترل و ابزار دقیق

الف) تأمین برق مورد نیاز کارخانه

همانگونه که در گزارشهای قبلی به استحضار سهامداران گرامی رسیده است، دیماند ۱۸ مگا وات برق مورد نیاز کارخانه در سال ۸۵ خریداری شده و کار احداث ۲۲ کیلومتر خط انتقال برق از اسدیه به کارخانه به اتمام رسیده و در حال حاضر برق مصرفی پروژه از این خط به کارخانه انتقال داده شده است .

همچنین طراحی و تأمین تجهیزات پست اصلی کارخانه به شرکت مهندسی مهام شرق محول شده که با توجه به اتمام طراحی ها و ساخت و خرید تجهیزات پست و با توجه به تکمیل ساختمان پست اصلی کار نصب تجهیزات پست اصلی توسط شرکت نیرو آرا اندیش انجام شده است و عملیات تکمیلی و تست و برق دار کردن آن امسال انجام میگردد .

ب) تأمین تجهیزات برق، سیستم کنترل و ابزار دقیق ساخت خارج و داخل

با توجه به ضرورت تأمین برخی از تجهیزات برق ، ابزار دقیق و سیستم کنترل از خارج کشور و گشایش اعتبار معادل ۴/۸ میلیون یورو از محل ارز تخصیصی بر اساس پروفرمای اخذ شده از شرکت های خارجی ، قرارداد خرید تجهیزات خارجی در این بخش با شرکت Elin / Siemens از کشور اتریش منعقد گردید که کلیه


تجهیزات اعم از موتورهای MV و LV همچنین تجهیزات کنترل دور خط تولید و تجهیزات کنترل کیفیت و تجهیزات ابزار دقیق خط تولید به سایت سیمان باقران حمل گردیده است.

به منظور تأمین تجهیزات برقی ساخت داخل قراردادی با شرکت مهندسی ندا منعقد گردیده که با توجه به مبالغ پرداختی به این شرکت و نظارت مستمر بر اجرای موضوع قرارداد فی مابین ، این شرکت ساخت و حمل کل ترانسهای توزیع خط تولید ، کلیه تابلوهای سیستم کنترل (PLC) ، بانکهای خازنی خط تولید را به محل سایت انجام و تابلوهای برق خط تولید شامل تابلوهای سنگ شکن و آسیاب مواد حمل شده و همچنین سایر تابلو های برق (کوره - گریت کولر - آسیاب سیمان و بارگیر خانه) که در حال ساخت می باشد و البته مربوط به کوره ساخته و تست شده ظرف مدت سه ماه آینده تست و تحویل سیمان باقران می گردد.

همچنین طی سال ۹۳ کلیه کابلهای مورد نیاز پروژه به استثناء کابل های فرکانسی، به میزان حدود ۴۰۰ کیلومتر خریداری و تحویل سایت گردیده است . همچنین بانک های خازنی MV تأمین و حمل شده است . بخش عمده سیستم روشنایی و همچنین سیستم اتصال زمین خریداری شده است .

ج: نصب تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق

با توجه به پیشرفت نصب مکانیک و همچنین تکمیل سازه های خط تولید، مناقصه نصب تجهیزات برق و کنترل انجام و شرکت کوپا صنعت بعنوان پیمانکار نصب تجهیزات انتخاب و از شهریور ماه سال ۹۳ عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق ، کنترل و ابزاردقیق پروژه را آغاز نموده است و تا کنون کلیه سینی گذاری و لوله کشی های اصلی و



سامی عام
شاروشت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۹

فرعی کانال تاسیسات و دپارتمانها بجز دپارتمان آسیاب سیمان انجام، کلیه ترانس های توزیع و ترانس های F.C در تمامی دپارتمان ها نصب، کلیه تابلوهای L.V خط تولید در تمامی پست های فرعی نصب و با توجه به شروع کابل کشی در تمامی دپارتمان ها و تکمیل کابل کشی در دپارتمان سنگ شکن عملیات سربندی کابلها آغاز و حداکثر تا پایان مردادماه تکمیل می گردد و پس از آن عملیات راه اندازی بدون بار صورت می پذیرد. در ضمن نصب تجهیزات پست فشار قوی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز گردیده بود به پایان رسیده و نصب تجهیزات پست فشار متوسط در حال انجام می باشد.

د: فعالیت های قابل انجام در بخش برق و کنترل تا پایان سال ۹۴


در صورت تامین اعتبار موارد ذیل در بخش برق و کنترل اتمام و محقق می گردد.

- ۱- تامین کلیه کابل های فرکانسی و کابل های قدرت کنترل سالن اختلاط
- ۲- تامین UPS.
- ۳- تامین باقیمانده تجهیزات ابزار دقیق
- ۴- تامین دیزل ژنراتور
- ۵- تامین سیستم های جانبی خط تولید (اعلام حریق، سیستم تلفن، سیستم صاعقه گیر و...)
- ۶- تامین لوازم یدکی الکتریکال کل خط.
- ۷- نصب و راه اندازی کل تجهیزات برق و کنترل

فعالیت های بخش تاسیسات

با توجه به اتمام طراحیهای بخش تاسیسات توسط مشاور فنی پروژه، قرارداد های خرید تجهیزات سوخت رسانی از شرکت سوپر اکتیو و همچنین تصفیه خانه آب از شرکت پارس پی طی سال گذشته انجام و با توجه به تامین مالی صورت گرفته تحویل تجهیزات پمپ خانه و تصفیه خانه آب بطور کامل انجام و حدود ۶۰٪ تجهیزات سوخت رسانی نیز انجام شده است و بقیه آن طی یک ماه آینده تحویل میگردد.

همچنین با تامین لوله، اتصالات و شیرآلات مورد نیاز کلیه عملیات اجرای لوله کشی کانالهای تاسیسات انجام شده و درون دپارتمانها در حال انجام است تکمیل عملیات نصب تاسیسات و شبکه های لوله کشی آب، هوای فشرده و



سامی عام
شاروشت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۱۰

سوخت تا شهریور ماه آینده به انجام خواهد رسید.

فعالیت‌های زیر بنائی:

۱- فعالیت‌های بخش معدن:


الف: انجام پی جویی، ثبت محدوده ها و اکتشافات مقدماتی

پس از تأسیس شرکت سیمان باقران در سال ۱۳۸۲ بلافاصله اکیپ های مختلف زمین شناسی از نواحی اسدآباد، سربیشه، قاین و بیرجند بازدید نموده و در مرحله مقدماتی با نمونه برداری سطحی و انجام آزمایشات شیمیایی، دو محل را جهت بررسی های نیمه تفصیلی و تفصیلی مناسب تشخیص دادند. ارتفاعات آهکی و مارنی ناحیه گاوپیچ در ۴۰ کیلومتری و ذخایر آهکی آشبر در ۴۸ کیلومتری شمال شرقی اسدآباد مورد توجه و مواد اولیه آن برای تولید سیمان مورد تأیید قرار گرفت. لذا پس از بررسیهای مقدماتی و ثبت ۶ محدوده آهکی، مارنی، رسی و گچی با در نظر گرفتن معارض اجتماعی، سایت کارخانه در ۳۴ کیلومتر جاده مرزی میل ۷۳ در نظر گرفته شد.

ب: اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی محدوده های مثبت

در این راستا جهت انجام اکتشافات دقیق عملیات ذیل صورت گرفت:

- قرارداد با مشاور معدنی کان آذین جهت طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات اکتشافی
- نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه بمقیاس ۱:۵۰۰۰ در وسعت ۱۶۰ کیلومترمربع و تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بلوکه های معدنی بمقیاس ۱:۱۰۰۰ در وسعت ۱۶۰۰ هکتار.
- حفر ۳۰ رشته ترانشه ۱۰ متری، حفر ۷۴ حلقه چاهک دستی ۵ متری، حفاری ۷۴ حلقه گمانه ۱۵ متری با استفاده از دستگاه راسول جهت نمونه برداری پودری و حفر ۲۷ حلقه گمانه بعمق متوسط ۸۰ متر با استفاده از دستگاه حفاری مغزه گیری جهت نمونه برداری از مغزه ها.
- آنالیز شیمیایی مجموعاً ۱۶۱۶ نمونه در آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی. همچنین تعداد ۳۲ نمونه جهت مطالعات میکروسکوپی، ۵۴ نمونه جهت مطالعات پتروگرافی و ۷۳ نمونه جهت دریافت خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ اخذ و مورد مطالعه قرار گرفت.
- ذخایر زمین شناسی محاسباتی سنگ آهک در حدود ۲۲۰ میلیون تن، مارن در حدود ۱۳۰ میلیون تن، مواد رسی در حدود ۹۶ میلیون تن و سنگ گچ در حدود ۳ میلیون تن برآورد گردید. این مجموعه ذخایر برای خط تولید



سامی عام
شاروشت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۱۱

شرکت سیمان باقران با ظرفیت ۳۳۰۰ تن سیمان در روز با الگوی اختلاط سنگ آهک و مواد غیر آهکی برای دوره تولید بیش از ۸۰ سال کافی است.

ج: برنامه بخش معدن برای آینده بشرح زیر می باشد.

- قرارداد با مشاور معدنی جهت طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر عملیات بهره برداری.
- طراحی و احداث جاده اصلی معادن تا سایت کارخانه بطول ۹ کیلومتر و به عرض مفید ۱۲ متر.
- اخذ مجوز پروانه بهره برداری ۶ محدوده اکتشافی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی.
- احداث انبارهای مواد ناریه.
- آماده سازی و استخراج معادن و طراحی فاکتورهای فنی استخراج شامل طراحی پله، رمپ، شوت، دپو، حفاری و آتشیاری، باربری، ماشین آلات و...

۲- تأمین آب


آب مورد نیاز کارخانه با حفر یک حلقه چاه به عمق ۴۰ m و ظرفیت آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه در فاصله ۶۰۰ متری کارخانه تأمین گردیده و در حال حاضر با توجه به اتمام و بهره برداری از امکانات محل چاه شامل مخازن ذخیره و پمپ خانه، تمامی نیاز پروژه از این محل مرتفع می گردد.

۳- تأمین برق

همانگونه که به استحضار رسید، علاوه بر خرید دیماند ۱۸ مگا وات برق مورد نیاز کل کارخانه، در حال حاضر به منظور تأمین نیاز پروژه با فعال کردن ۲ مگا وات برق زمان احداث و انتقال آن به کارخانه نیاز برق بخشهای مختلف پروژه، همچنین آسیاب سیمان فعال در کارخانه تأمین گردیده است و طی دو ماه آینده با توافق با شرکت برق منطقه در خصوص باقی مانده مطالبات و قسط بندی باقیمانده هزینه دیماند و انجام تست های لازم پست اصلی برق دار می گردد.

۴- فضای سبز

با اختصاص ۳۰ هکتار زمین به منظور ایجاد فضای سبز پیرامون کارخانه کاشت نهال از گونه های مناسب با شرائط اقلیمی منطقه از اسفند ماه ۸۴ آغاز گردیده و تا کنون با غرس ۱۲ هزار اصله نهال حدود ۱۵ هکتار از این اراضی به



سامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۱۲

فضای سبز تبدیل شده است که آبیاری آن با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای به انجام می رسد .


واحد آسیاب گلوله ای

به منظور تأمین بخشی از نیاز پروژه به سیمان همچنین امکان حضور در بازار داخلی و صادراتی قبل از بهره برداری طرح اصلی، اقدام به راه اندازی و بهره برداری از یک واحد آسیاب گلوله ای به ظرفیت ۲۵ تن در ساعت گردید که این مهم در بهمن ماه ۸۷ به انجام رسید و پس از مدتی توقف بدلیل افزایش قیمت کلینکر و هزینه های حمل، با برنامه ریزی انجام شده مجدداً از اواخر سال ۹۳ اقدام به بهره برداری مجدد گردیده است قابل ذکر آنکه در مجموع و تاکنون با تولید بیش از ۴۶۱۸۶ هزار تن سیمان علاوه بر تأمین نیاز پروژه و منطقه موفق به صادرات بیش از ۲۸ هزار تن سیمان به افغانستان گردیده است .

با توجه به اخذ نشان استاندارد ملی ، همچنین تجهیز آزمایشگاه شیمی و فیزیک در محل سایت و انجام کلیه آزمایشات لازم بر روی سیمان تولیدی و ارائه اطلاعات تولیدی به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت محترم صنایع و معادن در لیست کارخانجات تولیدی قرار گرفته و از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بعنوان واحد نمونه سال ۱۳۸۹ برگزیده شده ایم ، و امیدواریم با قطعی شدن زمینه جدیدی که برای درخواست ها بوجود آمده است بتوانیم ضمن افزایش شیفتهای کاری توان تولید این واحد را تا روزانه ۵۰۰ تن افزایش دهیم .

مشکلات مهم پیش رو:

۱. تمدید دوره مشارکت تسهیلات ریالی با بانک ملی که با توجه به نزدیک شدن به اتمام دوره مشارکت و عدم راه اندازی پروژه و درآمد زایی کارخانه ضروری می باشد .
 ۲. چگونگی تأمین وثایق تسهیلات جدید از بانک ملی و کشاورزی
 ۳. تسهیل روند و پرداخت بموقع تسهیلات ریالی بانک ملی که در صورت سرعت نبخشیدن به پرداخت تسهیلات، می تواند موجب تأخیر در راه اندازی گردد.
- در خاتمه ضمن عرض تشکر و سپاس فراوان از سهامداران محترم که صبورانه و با اعتماد به نمایندگان خویش چشم انتظار به بار نشستن سرمایه گذاری خود در حوزه صنعت این استان محروم بوده و با بزرگواری و متانت بعنوان بزرگترین حامی و پشتیبان ، مجریان طرح را همراهی می نمایند؛ مصرانه درخواست می نماید با بازدید از پروژه و مشاهده حجم عظیم فعالیتهای انجام شده موجبات دلگرمی دست اندرکاران طرح را فراهم نمایند .



سهامی عام
شماره ثبت ۱۳۹۷

شماره: ۳۱۶۴۵/س ب

تاریخ: ۹۳/۴/۱۰

پیوست: ۱۳

همچنین درخواست می نماید نسبت به تصویب صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ و مفاسد حساب هیئت مدیره و انتخاب آقای مهندس سید جلال موسوی بعنوان مدیر عامل، علیرغم آنکه عضو هیئت مدیره شرکت دانشوران مهندس مشاور طرح و طرف قرارداد این شرکت می باشند، اقدام لازم معمول نموده و با پیشنهادات و رهنمودهای ارزنده خود ما را در ادامه راهی که در پیش گرفته ایم یاری نمایند.

با تشکر

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران

عبدالمجید کاظمی

امید نصیری

سید مهدی کاظمی

حمید رضا امینی

حاجی محمد نصیری

حمید رضا محبی پور

محمد اکبری آواز